



MUNICIPIO DE
**LANDA DE
MATAMOROS**
2021-2024



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS**

Anexo número 1


ACTA PARA LA REASIGNACIÓN DE RECURSO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON FOLIO MID **7408** A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON FOLIO MID **8407**

REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS UBICADA EN CALLE CONSTITUCIÓN S/N COL. CENTRO, C.P 76360 LANDA DE MATAMOROS SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES: M. EN C. ELIÁN SEGURA CARRANZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ING. EDUARDO RUBIO CANO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ING. JORGE LUIS RODRIGUES IBARRA COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN, ING. NOEL DE JESÚS LANDAVERDE MÉNDEZ COORDINADOR DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA, CON EL OBJETIVO DE DICTAMINAR LA REASIGNACIÓN DEL RECURSO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS CON NUMERO DE CONTRATO **MLM-DDUOP-FAISMUN-SE-AD-08-2023** CON UN MONTO CON IVA INCLUIDO DE \$ **399, 841.70** (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 70/100 M.N).

DICHA OBRA EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CON CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL PROYECTO CIERRA CON UN MONTO DE \$ **389, 022.00** (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIDÓS PESOS 00/100 P.M.) Y NO EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LAS METAS SE TOMÓ LA DECISIÓN DE REASIGNAR EL RECURSO RESTANTE DEL CONTRATO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. CON FOLIO MID 8407, NÚMERO DE CONTRATO **MLM-DDUOP-FAISMUN-SE-AD-48-2023** CON MONTO EN CONTRATO DE \$ **499,504.40** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 P.M.)


LA SUMA DEL RECURSO QUE SE REASIGNA A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA NOPALERA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. DA UN TOTAL DE \$ **10,819.71** (DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 P.M)

SIENDO LAS 10:35 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023 QUEDA ASENTADA LA PRESENTE ACTA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS


M. EN C. ELIÁN SEGURA CARRANZA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS


ING. EDUARDO RUBIO CANO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS


ING. JORGE LUIS RODRIGUES IBARRA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. NOEL DE JESÚS LANDAVERDE MÉNDEZ
COORDINADOR DE PROYECTOS