

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES_REVISION
					PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	METAS	TIPO_G EOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDO	ERRORES	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FIBROS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	4	QUE220202008743	Acción	79000.00	RF: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_gres_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.00, modificado:4173028 (07))	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3537	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Otros Proyectos	Sin Identificar	Dircción de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	3837	N	metas:1 (unidad_medida:5 (EYVOC)19), metas:1.0, metas_modificadas:1 (0)	1	(gpo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CMO QUE ES SAJO INSUBJECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:99.321915, lat:21.18456))	01-01-2022	31-12-2022	1123068.07	1123035.1	1123205	1123305	1123305.1	(gpo1: (fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:114706, contratacion:convocatoriaMUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:79000.00, importe_modificado:1123308.07))	(meta:1 (unidad_medida:5 (EYVOC)19, avance:1.0))	2068743/proyecto_PR_OCSJO, 2068743/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	QUE220202008841	Proyecto de inversión	450000	RF: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_gres_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449925.09))	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PINALTO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRD - 5625	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Dircción de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	5625	S	metas:1 (unidad_medida:D (speración)1), metas:1.0, metas_modificadas:1 (0)	1	(gpo1: (cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALTO DE LA CRUZ, 7639 PINALTO DE LA CRUZ, LAMDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y REHABILITACION DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PINALTO DE LA CRUZ EN LA CALLE PRINCIPAL A 100 MTS DE, lon:99.1748853, lat:21.32397605))	01-09-2022	01-12-2022	449925.09	449925.09	449925.1	449925.0	(gpo1: (fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:120168, contratacion:convocatoriaMUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:450000.0, importe_modificado:449925.09))	(meta:1 (unidad_medida:D (speración)1, avance:1.0))	2068841/proyecto_PR_OCSJO, 2068841/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Liga del contrato marca error 404, trimestre 4.0, usuario:mariaabaderasar, fecha:2023-01-16), obs2: (observación:Justificar el porqué el documento cargado no corresponde a un contrato, trimestre 4.0, usuario:mariaabaderasar, fecha:2023-01-17))			
2022	4	QUE220202008835	Proyecto de inversión	420000	RF: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_gres_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419867.77))	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHÉ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRD - 5488	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Dircción de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	5488	S	metas:1 (unidad_medida:D (speración)1), metas:1.0, metas_modificadas:1 (0)	1	(gpo1: (cve_municipio:10, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL PEMOCHÉ, 7639 EL PEMOCHÉ, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y REHABILITACION DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PEMOCHÉ, LA LOCALIDAD EL PEMOCHÉ SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES S E, lon:99.1135043, lat:21.2240207))	01-09-2022	01-12-2022	419867.77	419867.77	419867.8	419867.7	(gpo1: (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CASA DE SALUD EL PEMOCHÉ, contratacion:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:419867.77, importe_modificado:419867.77))	(meta:1 (unidad_medida:D (speración)1, avance:1.0))	2068835/proyecto_PR_OCSJO, 2068835/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2022	4	QUE220202008825	Proyecto de inversión	590000	RF: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_gres_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:54885.24))	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HIMO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRD 5371	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Dircción de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	5371	S	metas:1 (unidad_medida:D (speración)1), metas:1.0, metas_modificadas:1 (0)	1	(gpo1: (cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL HIMO, 7639 EL HIMO, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y REHABILITACION DE DISPENSARIO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL HIMO LANDA DE MATAMOROS, EL SITIO DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE, lon:99.1045424, lat:21.23252329))	01-09-2022	01-12-2022	54885.24	54885.24	54885.2	54885.2	(gpo1: (fpo_obra:Obra, numero_contrato:CASA DE SALUD EL HIMO, contratacion:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:54885.24, importe_modificado:54885.24))	(meta:1 (unidad_medida:D (speración)1, avance:1.0))	2068825/proyecto_PR_OCSJO, 2068825/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:El monto del Acta de entrega no corresponde al monto agosto, trimestre 4.0, usuario:mariaabaderasar, fecha:2023-01-16), obs2: (observación:El monto del Acta de entrega no corresponde al monto agosto, trimestre 4.0, usuario:mariaabaderasar, fecha:2023-01-19))			
2022	4	QUE220202008821	Proyecto de inversión	200000	RF: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_gres_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199994.66))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNARIA ALBERTINA PEDRAZA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRD - 5285	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Dircción de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	5285	S	metas:1 (unidad_medida:M (etros Cuadrados), metas:285.0, metas_modificadas:2 (86.0))	1	(gpo1: (cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SANTA INÉS, 7639 SANTA INÉS, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNARIA ALBERTINA PEDRAZA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS SOBRE EL COSTADO ISIDORRO, lon:99.12646682, lat:21.1750666))	01-05-2022	01-08-2022	199994.66	199994.7	199995	199995	(gpo1: (fpo_obra:Obra, numero_contrato:MMA OCUPI-FIBREF SJR-42-2022, contratacion:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:199994.66, importe_modificado:199994.66))	(meta:1 (unidad_medida:M (etros Cuadrados), avance:285.0))	2068821/proyecto_PR_OCSJO, 2068821/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Falta el acta de entrega, trimestre 4.0, usuario:mariaabaderasar, fecha:2023-01-16))			
2022	4	QUE220202008776	Proyecto de inversión	550000	RF: (ciclo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_gres_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549033.46))	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRD - 4352	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Dircción de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	4352	S	metas:1 (unidad_medida:M (etros Cuadrados), metas:285.0, metas_modificadas:1 (75.0))	1	(gpo1: (cve_municipio:10, localidad:86, direccion:CALLE LA LIMA, AGUA ZARCA RANCHO LA LIMA, 7639 LA LIMA, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA AGUA ZARCA LANDA DE MATAMOROS GRD, EL, lon:99.00766643, lat:21.2240557))	01-06-2022	01-11-2022	549033.46	549033.46	549033.5	549033.5	(gpo1: (fpo_obra:Obra, numero_contrato:ANDADOR LA LIMA, contratacion:CAROLCO MIGUEL MONTES MONTES, convocacion:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:549033.46, importe_modificado:549033.46))	(meta:1 (unidad_medida:M (etros Cuadrados), avance:175.0))	2068776/proyecto_PR_OCSJO, 2068776/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

2022	4	QUE220202008673	Proyecto de inversión	375000	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374430.88))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2653	22-Quetzaro	10Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2653	S	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374430.88))	IGP1: (socio_municipio.10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL,RANCHO LAS VALLAS, 76381 LAS VALLAS, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN: 99.24602072, lat:21.22784340)	01-04-2022	30-06-2022	374430.88	374430.88	374430.88	374430.88	374430.88	(socio: tipo_obra:Obra directa, numero_contrato:12003, contratista: conaceca:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:374430.88))	(meta: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:50.0))	208873/proyecto_IN-CIO, 208873/proyecto_FIN-OCESO	En Ejecución	Validado avances	(socio: (observación:Documento cargado como contrato no corresponde a un contrato, cargar documento correspondiente o justificar porqué se está pagando este documento, remitir a: usuario:maibaadiaz@ars, fecha:2023-01-16))
2022	4	QUE220202008670	Proyecto de inversión	570000	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:569435.11))	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA POLIVAREDA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2634	22-Quetzaro	10Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2634	S	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:569435.11))	IGP1: (socio_municipio.10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL,RANCHO LA POLIVAREDA, 76381 LA POLIVAREDA, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA POLIVAREDA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA C. lat: 99.27914246, lon:21.22873501)	01-04-2022	30-06-2022	569435.11	569435.11	569435.11	569435.11	569435.11	(socio: tipo_obra:Obra numero_contrato:ANDADOR LA POLIVAREDA, contratista:YASDIN SALINAS RUBIO, localidad:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:569435.11, importe_modificado:569435.11))	(meta: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:157.32))	208870/proyecto_IN-CIO, 208870/proyecto_FIN-OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	QUE220202008644	Proyecto de inversión	727272	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727272.0, modificado:726929.72))	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2181	22-Quetzaro	10Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2181	S	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727272.0, modificado:726929.72))	IGP1: (socio_municipio.10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL,RANCHO LA ALBERCA, 76381 LA ALBERCA, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA, EL SITIO DE PROYECTO, lat:99.31786011, lon:21.22972799)	01-04-2022	30-06-2022	726929.72	726929.72	726929.72	726929.72	(socio: tipo_obra:Obra numero_contrato:ANDADOR LA ALBERCA, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, localidad:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:726929.72, importe_modificado:726929.72))	(meta: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:155.99))	2088641/proyecto_IN-CIO, 2088641/proyecto_FIN-OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202008693	Proyecto de inversión	375000	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:354741.57))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL ZACATAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1983	22-Quetzaro	10Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1983	S	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:354741.57))	IGP1: (socio_municipio.10, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL,BARRIO EL ZACATAL, 76399 SANTA INES, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES BARRIO EL ZACATAL, LA OBRA SE LA lat:99.12859891, lon:21.17894989)	01-04-2022	30-06-2022	354741.57	354741.57	354741.57	354741.57	(socio: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12003, contratista: conaceca:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:375000.0, importe_modificado:354741.57))	(meta: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:50.0))	2088631/proyecto_IN-CIO, 2088631/proyecto_FIN-OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202008623	Proyecto de inversión	375000	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374568.69))	AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIENTE DE NOVIEMBRE A BASE DE EMPERADO ADOGADO EN MORTERO EN BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 1741	22-Quetzaro	10Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1741	S	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374568.69))	IGP1: (socio_municipio.10, localidad:48, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHACATLAN, 76381 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIRADOR, CALLE NIÑOS HEROES EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE LANDA DE MATAMORO, lat: 99.31674636, lon:21.18209481)	01-04-2022	30-06-2022	374568.69	374568.69	374568.7	374568.69	(socio: tipo_obra:Obra numero_contrato:PAVIMENTACION 20 DE NOVIEMBRE, contratista:SAUL MATA RAMIREZ, localidad:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374568.69, importe_modificado:374568.69))	(meta: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:509.21))	2088623/proyecto_IN-CIO, 2088623/proyecto_FIN-OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202008664	Proyecto de inversión	950000	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949279.99))	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABIENA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO - 2426	22-Quetzaro	10Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2426	S	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949279.99))	IGP1: (socio_municipio.10, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL,RANCHO LA YERBABIENA, 76379 LA YERBABIENA, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABIENA, SE PUEDE ACCEDER POR LA CARRE. lat:99.1041339,	01-04-2022	30-06-2022	949279.99	949279.99	949280	949280	949279.99	(socio: tipo_obra:Obra numero_contrato:ANDADOR LA YERBABIENA, contratista:GREGORIO MONROY VILEDA, localidad:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:949279.99, importe_modificado:949279.99))	(meta: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:466.4))	2088654/proyecto_IN-CIO, 2088654/proyecto_FIN-OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	QUE220202008646	Proyecto de inversión	750000	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749694.13))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CEBEA QUE VA A LA UNIDAD DEPORTIVA, A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA CEBEA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	22-Quetzaro	10Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Landa de Matamoros	2284	S	RFI: (socio_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749694.13))	IGP1: (socio_municipio.10, localidad:17, direccion:CALLE LA CEBEA,BARRIO LA CEBEA, 76380 LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN EL BARRIO LA CEBEA, SE lat:99.2534094, lon:21.18659501)	01-04-2022	30-06-2022	749694.13	749694.13	749694.1	749694.13	(socio: tipo_obra:Obra numero_contrato:PAVIMENTACION LA CEBEA LA LAGUNITA, contratista:GREGORIO MONROY VILEDA, localidad:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:749694.13, importe_modificado:749694.13))	(meta: (unidad_medida:Metricos Cuadrados, avance:1000.0))	2088646/proyecto_IN-CIO, 2088646/proyecto_FIN-OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

2022	4	QUE220202008680	Proyecto de inversión	323000	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:323040.4)	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HERRALDO EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 1930	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1930	S	RFI:1: [unidad_medida:M area Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:6.50]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALE JALPIN SERRA RANCHERIA EL RETEN, 76306 EL RETEN, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HERRALDO EN LA LOCALIDAD DE EL RETEN, LA OBRA SE REALIZARA SO, lcc:99.1663608, lcc:21.20210346]	01-04-2022	30-06-2022	322408.4	322408.4	322409.4	323409.4	323409.4	RFI:1: RPO: obra Obra numero, contrato:MMALPJP-FIN-0CF SE-AD-09-2022, contratista:CARLOS MIGUEL MORALES MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:323409.4, importe_modificado:323409.4)	(meta: [unidad_medida:M area Cuadrados, avance:6.50])	2086830/proyecto_NA CIO, 2086830/proyecto_FIN CCEO, 2086830/proyecto_FIN CCEO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	QUE220202008675	Proyecto de inversión	376000	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:37488.41)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HERRALDO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 3363	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3363	S	RFI:1: [unidad_medida:M area Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:4.20.0]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHO LA SIERRITA, 76302 LA SIERRITA, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HERRALDO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA, SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE, lcc:99.1663608, lcc:21.20210346]	01-06-2022	31-10-2022	374988.41	374988.41	374988.4	374988.4	RFI:1: RPO: obra Obra numero, contrato:PAVIMENTACION LA SIERRITA, contratista:CARLOS ERREGLIN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:374988.41, importe_modificado:374988.41)	(meta: [unidad_medida:M area Cuadrados, avance:4.20.0])	2087820/proyecto_NA CIO, 2087820/proyecto_FIN CCEO, 2087820/proyecto_FIN CCEO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	QUE220202008670	Proyecto de inversión	120000	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:124677.59)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA VERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 4708	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4708	S	RFI:1: [unidad_medida:PI area, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHO LA VERBABUENA, 76379 LA VERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL SUR DE LA LOCALIDAD EL LOBO POR DONDE CRUZLA LA AUTOPISTA FEDERAL, lcc:99.1663608, lcc:21.20210346]	01-05-2022	01-07-2022	124677.59	124677.59	124677.6	124677.6	RFI:1: RPO: obra Obra numero, contrato:ELECTRIFICACION VERBABUENA, contratista:LEIBES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:124677.59, importe_modificado:124677.59)	(meta: [unidad_medida:PI area, avance:3.0])	2087920/proyecto_NA CIO, 2087920/proyecto_FIN CCEO, 2087920/proyecto_FIN CCEO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	QUE220202008670	Proyecto de inversión	250000	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:24993.98)	PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, BARRIO UNDA VISTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 4625	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4625	S	RFI:1: [unidad_medida:PI area, meta:2.0, meta_modificada:2.0]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHO LANDA VISTA, 76302 AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y CALLE MARIANO PALACIOS AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, SE ACCESSE POR MAR, lcc:99.1663608, lcc:21.20210346]	01-05-2022	01-08-2022	24993.98	24993.98	24994	24994	RFI:1: RPO: obra Obra numero, contrato:ELECTRIFICACION AGUAZARCA, contratista:LEIBES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:24993.98, importe_modificado:24993.98)	(meta: [unidad_medida:PI area, avance:2.0])	2087900/proyecto_NA CIO, 2087900/proyecto_FIN CCEO, 2087900/proyecto_FIN CCEO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2022	4	QUE220202008670	Proyecto de inversión	470000	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:0.0)	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 4380	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4380	S	RFI:1: [unidad_medida:M area Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:2.25.0]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALE LA CEBRA RANCHO LA LAGUNTA, 7630 LA LAGUNTA, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNTA, EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA L. lcc:99.2518070, lcc:21.24771925]	01-06-2022	31-10-2022	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:M area Cuadrados, avance:0.0])	2087700/proyecto_NA CIO	Cancelado	Cancelado	Observación:Revisión de momentos contables, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-18), observación:Revisión de momentos contables, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-18), observación:Revisión de momentos contables, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-18), observación:Revisión de momentos contables, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-18)
2022	4	QUE220202008663	Proyecto de inversión	2000000	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:199584.25)	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 2016	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2016	S	RFI:1: [unidad_medida:M area Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4.000.0]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHO ENCINO SOLO, 76385 ENCINO SOLO, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y CALLE SERGIO IVAN CALLEJOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:199584.25, importe_modificado:199584.25)	01-04-2022	30-06-2022	199584.25	199584.25	199584.3	199584.3	199584.25	RFI:1: RPO: obra Obra numero, contrato:ESPACIO MULTIDEPORATIVO EL ENCINO SOLO, contratista:SERGIO IVAN CALLEJOS CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:199584.25, importe_modificado:199584.25)	(meta: [unidad_medida:M area Cuadrados, avance:4000.0])	2086830/proyecto_NA CIO, 2086833/proyecto_FIN CCEO, 2086833/proyecto_FIN CCEO	En Ejecución	Validado avances	Observación:Revisión de momentos contables registrados en el sistema, con lo indicado en el Anexo C, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-12), observación:Diferencias en los momentos contables registrados en el sistema, con lo indicado en el Anexo C, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-12), observación:Diferencias en los momentos contables registrados en el sistema, con lo indicado en el Anexo C, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-12)	
2022	4	QUE220202008676	Proyecto de inversión	2000000	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:199667.83)	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 3088	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3088	S	RFI:1: [unidad_medida:M area Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4.000.0]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA L. lcc:99.1206308, lcc:21.20274422]	01-06-2022	31-10-2022	199667.83	199667.83	199668	199668	199667.83	RFI:1: RPO: obra Obra numero, contrato:ESPACIO MULTIDEPORATIVO EL LOBO, contratista:GREGORIO MONDRY VALEDA, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:199667.83, importe_modificado:199667.83)	(meta: [unidad_medida:M area Cuadrados, avance:4000.0])	2086716/proyecto_NA CIO, 2086716/proyecto_FIN CCEO, 2086716/proyecto_FIN CCEO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	QUE220402155351	Proyecto de inversión	107693.98	RFI: ciclo_justico.2022_sano.33, modalidad: prog_gres.4 RPO: recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107693.98, modificado:11707.27)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO - 216795	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	216795	S	RFI:1: [unidad_medida:Cu area], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	RFI: [cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHO LA CAMPANA, 76388 LA CAMPANA, LANDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DIFERENTES SITIOS EN LA CALLE PRINCIPAL A LOS 305 METROS DE LA CANCHA DE LA LOCAL, lcc:99.29028717, lcc:21.1937228)	15-05-2022	31-12-2022	11707.07	107693.98	107694	107694	107693.98	RFI:1: RPO: obra Obra numero, contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:161549.74, importe_modificado:161549.74)	(meta: [unidad_medida:Cu area], avance:1.0])	2153351/proyecto_FIN CCEO, 2153351/proyecto_FIN CCEO	En Ejecución	Validado avances	Observación:Revisar lista de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-16), observación:Revisar lista de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-16), observación:Revisar lista de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-16), observación:Revisar lista de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos, trimestre 4.0, usuario:manababales@desar, fecha:2023-01-16)	

2022	4	QUE22030108324	Proyecto de inversión	323271.69	(R) (6) (b) recurso 2022, ramo: 03, modalidad: I, prog. area: 4, (b) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 323271.69, modificado: 323145.2)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, DFO. - 100200	22-Quetzaro	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	100200	S	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), meta:3.0, meta_modificada:3 (0))	1	(g001: (no_municipio:10, localidad:35, dirección: CALLE PRINCIPAL RANCHO PUERTO DE GUADALUPE, 78379-PUERTO DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS SURSE NORO ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZAN EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon.: 99.12080375, lat.: 21.282478))	03-06-2022	31-08-2022	323145.2	323145.2	323145.2	323145.2	323145.2	(R001: Rpo. obva Obva, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, concocana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:161549.74, importe_modificado:161549.74), (R002: Rpo. obva Obva, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, concocana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:161265.19, importe_modificado:161265.19)	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), avance:3 (0))	210824(Proyecto_JN CIO, 210824(Proyecto_FPR OCESO, 210824(Proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(0001: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb02: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb03: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb04: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabaldesnar, fecha:2023-01-16),
2022	4	QUE22030108314	Proyecto de inversión	754300.61	(R) (6) (b) recurso 2022, ramo: 03, modalidad: I, prog. area: 4, (b) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 754300.61, modificado: 751116.11)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTATES DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, DFO. - 100202	22-Quetzaro	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	100202	S	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), meta:3.0, meta_modificada:7 (0))	1	(g001: (no_municipio:10, localidad:28, dirección: CALLE PRINCIPAL RANCHO OTATES, FINCA OTATES, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZAN EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS DE L, lon.: 99.21072512, lat.: 21.14351872))	03-06-2022	31-08-2022	751116.11	751116.11	751116.11	751116.11	751116.11	(R001: Rpo. obva Obva, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:CARLOS ERREGUN NICO, concocana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:427844.42, importe_modificado:427844.42), (R002: Rpo. obva Obva, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, concocana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:161265.19, importe_modificado:161265.19)	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), avance:7 (0))	210824(Proyecto_JN CIO, 210824(Proyecto_FPR OCESO, 210824(Proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(0001: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb02: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb03: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb04: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabaldesnar, fecha:2023-01-16),
2022	4	QUE22030108261	Proyecto de inversión	538786.16	(R) (6) (b) recurso 2022, ramo: 03, modalidad: I, prog. area: 4, (b) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 538786.16, modificado: 538666.4)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, DFO. - 99748	22-Quetzaro	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	99748	S	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), meta:5.0, meta_modificada:5 (0))	1	(g001: (no_municipio:10, localidad:18, dirección: CALLE PRINCIPAL RANCHO EL LOBO, 78379 EL LOBO, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZAN EN DISTINTOS SITIOS CUATRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y OTRO CERCA DEL PREESCOLAR DE L, lon.: 99.12014902, lat.: 21.29197072))	03-06-2022	31-08-2022	538666.4	538666.4	538666.4	538666.4	538666.4	(R001: Rpo. obva Obva, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, concocana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:161549.74, importe_modificado:161549.74), (R002: Rpo. obva Obva, numero_contrato:CUARTO ADICIONAL, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, concocana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:161265.19, importe_modificado:161265.19)	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), avance:2 (0))	210826(Proyecto_JN CIO, 210826(Proyecto_FPR OCESO, 210826(Proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(0001: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb02: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb03: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb04: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabaldesnar, fecha:2023-01-16),
2022	4	QUE22030109186	Proyecto de inversión	215514.46	(R) (6) (b) recurso 2022, ramo: 03, modalidad: I, prog. area: 4, (b) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 215514.46, modificado: 215387.97)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, DFO. - 113695	22-Quetzaro	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	113695	S	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), meta:2.0, meta_modificada:2 (0))	1	(g001: (no_municipio:10, localidad:64, dirección: CALLE PRINCIPAL RANCHO LA YERBABUENA, 78379 LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZAN EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 20.21 MTS DE LA HERMITA D, lon.: 99.10444522, lat.: 21.28289002))	15-10-2022	31-12-2022	215387.97	215387.97	215388	215388	215387.97	(R001: Rpo. obva Obva, numero_contrato:cuarto dormitorio, contratista:YAZMIN SALINAS RUBIO, concocana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:161549.74, importe_modificado:161549.74)	(meta:1, unidad_medida:Cu artos), avance:2 (0))	2109186(Proyecto_JN CIO, 2109186(Proyecto_FPR OCESO, 2109186(Proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(0001: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb02: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb03: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, cb04: (observación:Revisar lista de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabaldesnar, fecha:2023-01-16),

2022	4	QUE220302101482	Proyecto de inversión	107757.23	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL SANTIAGO DEL MUNICPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO. - 113688	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	113688	S	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	1	igot: [cve_municipio:10, localidad:41, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERA EL SABIDO, 76306 LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 214.33 MTS DE PRIMARIA AMPARO, loc: 99.09711276, lat:21.19350846]	15-10-2022	31-12-2022	107693.98	107693.98	107694	107694	107693.98	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	(meta: [unidad_medida:Cu artos], avance:1.0)	2109182/proyecto_IN CIO, 2109182/proyecto_PR OYECTO_FIN	En Ejecución	Validado avances	0261) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0262) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0263) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0,
2022	4	QUE220302101919	Proyecto de inversión	107757.20	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.20, modificado: 107693.98)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO ORTIGAS DEL MUNICPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO. - 113685	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	113685	S	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.20, modificado: 107693.98)	1	igot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE ARTEAGA BARRIO ORTIGAS, 76360 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN SITIOS DE LA CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO ORTIGAS, loc: 99.3247453, lat:21.17908499]	15-08-2022	15-11-2022	107693.98	107693.98	107694	107694	107693.98	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.20, modificado: 107693.98)	(meta: [unidad_medida:Cu artos], avance:1.0)	2109179/proyecto_IN CIO, 2109179/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	0261) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0262) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0263) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0,
2022	4	QUE220302101918	Proyecto de inversión	107757.23	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL JAGUEY DEL MUNICPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO. 113694	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	113694	S	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	1	igot: [cve_municipio:10, localidad:24, direccion: CALLE PRINCIPAL BANCHEIRA MESA DEL JAGUEY JAGUEY DEL MUERTO, 76360 MESA DEL JAGUEY DEL MUERTO, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA C, loc: 99.0730664, lat:21.22510432]	15-08-2022	15-11-2022	107693.98	107693.98	107694	107694	107693.98	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	(meta: [unidad_medida:Cu artos], avance:1.0)	2109178/proyecto_P ROYECTO, 2109178/proyecto_FIN CIO	En Ejecución	Validado avances	0261) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0262) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0263) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0,
2022	4	QUE220302101917	Proyecto de inversión	107757.23	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA DEL MUNICPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO. - 113683	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	113683	S	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	1	igot: [cve_municipio:10, localidad:55, direccion: CALLE PRINCIPAL BANCHEIRA LA YESCA, 76394 LA YESCA, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 133.32 MTS DE LA PREESCOLAR DE LA L, loc: 99.12558075, lat:21.21931344]	15-08-2022	15-11-2022	107693.98	107693.98	107694	107694	107693.98	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 107757.23, modificado: 107693.98)	(meta: [unidad_medida:Cu artos], avance:1.0)	2109177/proyecto_P ROYECTO, 2109177/proyecto_FIN CIO	En Ejecución	Validado avances	0261) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0262) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0263) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0,
2022	4	QUE220302101913	Proyecto de inversión	182236.1	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 182236.1, modificado: 170246.22)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO SANTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL DEL MUNICPIO DE LANDA DE MATAMOROS, 113674	22-Quetzalteno	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	113674	S	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 182236.1, modificado: 170246.22)	1	igot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion: CALLE BENTO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL, 76300 LANDA DE MATAMOROS, LANDA DE MATAMOROS QUEREJARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS CALLE BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE DE LA CAB, loc: 99.31595671, lat:21.18317966]	20-07-2022	17-09-2022	170246.22	170246.22	170246.2	170246.2	170246.2	RFI: 61616_recuso.2022, sanc: 33, modalidad: prog. area 4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 182236.1, modificado: 170246.22)	(meta: [unidad_medida:Sa ntos], avance:2.0)	2109173/proyecto_IN CIO, 2109173/proyecto_FIN CIO	En Ejecución	Validado avances	0261) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0262) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0, 0263) Observación Revisar lista de contratos, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las figas no manejen error y que los documentos cargados sean los correctos. trimestre:4.0,

2022	4	QUE22030210172	Proyecto de inversión	182326	RFI (ecló_recurso.2022_sanc.33_modifia.1 prog.ases.4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO). mono.182326.1, modificado:18047.64))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS - 113673	22-Quintero	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	113673	S	RFI=1; unidad_modifca.5a (R=0.9); meta_2.0; meta_modifcada.2 (0)	1	RFI=1 (en_municipio:10, localidad=92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE SAN AGUSTIN, 76363 CERRO DE SAN AGUSTIN, LANDE DE MATAMOROS; QUESRE TARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 52.92 MTS DE L. Km:95.07762186, lat:21.23362293)	20-09-2022	20-11-2022	18047.64	18047.64	18047.64	18047.64	18047.64	RFI=1 Rfp. abas.Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, comissita:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:163041.84, importe_modificado:163041.84)	(meta:1; unidad_modifca.5a (R=0.9); avance.2.0))	2109172/proyecto_IN, CIO, 2109172/proyecto_FIN, 2109172/proyecto_PFC, OCECO	2109172/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	(0261) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, (0262) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, (0263) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, usuario:manaabales@ser. fecha:2023-01-16),
2022	4	QUE22030210191	Proyecto de inversión	107757.20	RFI (ecló_recurso.2022_sanc.33_modifia.1 prog.ases.4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO). mono.107757.20, modificado:107978.67))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENEND SOLO DEL MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, ORD. - 113687	22-Quintero	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	113687	S	RFI=1; unidad_modifca.Cu (R=0.9); meta_1.0; meta_modifcada.1 (0)	1	RFI=1 (en_municipio:10, localidad=32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO PINALITO DE LA CRUZ, 76370 PINALITO DE LA CRUZ, LANDE DE MATAMOROS, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22)	15-10-2022	31-12-2022	107978.67	107978.67	107978.67	107978.67	RFI=1 Rfp. abas.Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, comissita:PRIMO GONZALEZ CONTRANAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22)	(meta:1; unidad_modifca.Cu (R=0.9); avance.1.0))	2109181/proyecto_IN, CIO, 2109181/proyecto_PFC, 2109181/proyecto_FIN, OCECO	2109181/proyecto_PFC	Terminado	Validado avances	(0261) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, (0262) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, usuario:manaabales@ser. fecha:2023-01-16),	
2022	4	QUE2203021018469	Proyecto de inversión	27364.15	RFI (ecló_recurso.2022_sanc.33_modifia.1 prog.ases.4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO). mono.27364.15, modificado:34743.15))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ENEND SOLO DEL MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS - 101206	22-Quintero	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	101206	S	RFI=1; unidad_modifca.5a (R=0.9); meta_3.0; meta_modifcada.3 (0)	1	RFI=1 (en_municipio:10, localidad=11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ENEND SOLO, 76363 ENEND SOLO, LANDE DE MATAMOROS QUESRE TARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 90.16 MTS DEL PREESCOLAR EN LA L. loc:99.2665607, lat:21.25475997)	20-07-2022	17-09-2022	34743.15	34743.15	34743.15	34743.15	RFI=1 Rfp. abas.Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, comissita:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:163041.84, importe_modificado:163041.84, (0262) Rfp. abas.Obra, numero_contrato:MEDICUP FISIMED SHAD-47-2022, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:1271912.1, importe_modificado:1271912.1)	(meta:1; unidad_modifca.5a (R=0.9); avance.3.0))	2108460/proyecto_IN, CIO, 2108460/proyecto_PFC, 2108460/proyecto_FIN	2108460/proyecto_PFC	Terminado	Validado avances	(0261) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, (0262) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, usuario:manaabales@ser. fecha:2023-01-16),	
2022	4	QUE220302101915	Proyecto de inversión	107757.20	RFI (ecló_recurso.2022_sanc.33_modifia.1 prog.ases.4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO). mono.107757.20, modificado:108081.91))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAJUNTA DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, ORD. - 113681	22-Quintero	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	113681	S	RFI=1; unidad_modifca.Cu (R=0.9); meta_1.0; meta_modifcada.1 (0)	1	RFI=1 (en_municipio:10, localidad=61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAJUNTA DE SAN DIEGO, 76370 LAJUNTA DE SAN DIEGO, LANDE DE MATAMOROS QUESRE TARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A 188.63 MT. loc:99.15603681, lat:21.39527939)	15-08-2022	15-11-2022	108081.91	108081.91	108081.91	108081.91	RFI=1 Rfp. abas.Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, comissita:PRIMO GONZALEZ CONTRANAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22)	(meta:1; unidad_modifca.Cu (R=0.9); avance.1.0))	2109176/proyecto_IN, CIO, 2109176/proyecto_PFC, 2109176/proyecto_FIN	2109176/proyecto_PFC	Terminado	Validado avances	(0261) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, (0262) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, usuario:manaabales@ser. fecha:2023-01-16),	
2022	4	QUE220302101916	Proyecto de inversión	107757.20	RFI (ecló_recurso.2022_sanc.33_modifia.1 prog.ases.4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO). mono.107757.20, modificado:107962.75))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, ORD. - 113682	22-Quintero	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	113682	S	RFI=1; unidad_modifca.Cu (R=0.9); meta_1.0; meta_modifcada.1 (0)	1	RFI=1 (en_municipio:10, localidad=63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 76363 LA TINAJA, LANDE DE MATAMOROS QUESRE TARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, loc:99.26592026, lat:21.24386561))	15-08-2022	15-11-2022	107962.75	107962.75	107962.75	107962.75	RFI=1 Rfp. abas.Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, comissita:PRIMO GONZALEZ CONTRANAS, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22)	(meta:1; unidad_modifca.Cu (R=0.9); avance.1.0))	2109176/proyecto_IN, CIO, 2109176/proyecto_PFC, OCECO	2109176/proyecto_PFC	Terminado	Validado avances	(0261) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, (0262) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, usuario:manaabales@ser. fecha:2023-01-16),	
2022	4	QUE220302101921	Proyecto de inversión	91118.05	RFI (ecló_recurso.2022_sanc.33_modifia.1 prog.ases.4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO). mono.91118.05, modificado:9537.34))	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS - 115700	22-Quintero	10-Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	115700	S	RFI=1; unidad_modifca.5a (R=0.9); meta_1.0; meta_modifcada.1 (0)	1	RFI=1 (en_municipio:10, localidad=44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUANITO, 76363 SAN JUANITO, LANDE DE MATAMOROS QUESRE TARO ENTRE Y - LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARA EN DISTINTOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, loc:99.09610522, lat:21.2007949))	20-06-2022	20-11-2022	9537.34	9537.34	9537.34	9537.34	RFI=1 Rfp. abas.Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, comissita:ARMANDO HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LANDE DE MATAMOROS, monto:163041.84, importe_modificado:163041.84)	(meta:1; unidad_modifca.5a (R=0.9); avance.1.0))	2109821/proyecto_IN, CIO, 2109821/proyecto_PFC, OCECO, 2109821/proyecto_FIN	2109821/proyecto_PFC	Terminado	Validado avances	(0261) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, (0262) (observación/Revisar ítem de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los impresos del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligan no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre 4.0, usuario:manaabales@ser. fecha:2023-01-16),	

2022	4	QUE220320109747	Proyecto de inversión	54200	R1: bicb_recuso.2022, nro.33, modalidad 1, prog.ges-4, sipi_recuso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:54200.0, modificado:54200.0	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO DEL MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, CRO. 116169	22-Quintero	10.Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	116169	S	R1: meta1, unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0	1	IG01: (no_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA EL LOBO, 76379 EL LOBO, LANA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA SE REALIZARA EN DINTINOS SITIOS DE LA CALLE DEL TANQUE DE AGUA DE LA CALLE PRINCIPAL A LA 164, 191 MTRS DEL T, lon: 21.20028768)	01-08-2022	30-11-2022	54200	54200	54200	54200	54200	R101: Bipo, obva:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contrasata:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocara:MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6	(meta:1, unidad_medida:Cuartos, avance:1.0)	2109747/proyecto_PR_OCESO, 2109747/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	IG01: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG02: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, nuevo:manaabalesar, fecha:2023-01-16,
2022	4	QUE220320109756	Proyecto de inversión	108400	R1: bicb_recuso.2022, nro.33, modalidad 1, prog.ges-4, sipi_recuso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:108400.0, modificado:108400.0	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE TRINICACION DE LANA DE MATAMOROS, CRO. - 16208	22-Quintero	10.Landa de Matamoros	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	116208	S	R1: meta1, unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0	1	IG01: (no_municipio:10, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA LANA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA SE REALIZARA EN DINTINOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE EL PRESECOLAR COMUNITARIO lon:99.00278643, lat:21.18573168)	01-08-2022	30-11-2022	108400	108400	108400	108400	108400	R101: Bipo, obva:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contrasata:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocara:MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6	(meta:1, unidad_medida:Cuartos, avance:1.0)	2109756/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	IG01: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG02: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG03: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, nuevo:manaabalesar, fecha:2023-01-16,
2022	4	QUE220402152357	Proyecto de inversión	421498.34	R1: bicb_recuso.2022, nro.33, modalidad 1, prog.ges-4, sipi_recuso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:421498.34, modificado:421498.34	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE DREN PULVILVA Y RAMPA A HIDRAULICO EN CALLE DE TRÉS LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, CRO. - 169223	22-Quintero	10.Landa de Matamoros	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	169223	S	R1: meta1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0	1	IG01: (no_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA TRÉS LAGUNAS, 76370 TRÉS LAGUNAS, RAMPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE Y MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO DE DREN FLUVIO Y RAMPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TRÉS LAGUNAS, lon:99.20417733, lat:21.32979513)	18-07-2022	15-08-2022	421498.34	421498.34	421498.34	421498.34	421498.34	R101: Bipo, obva:Administración directa, numero_contrato:1282668, contrasata: convocara:MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, monto:421498.34, importe_modificado:421498.34	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0)	2145257/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	IG01: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG02: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG03: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG04: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG05: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0,
2022	4	QUE220403155463	Proyecto de inversión	54200	R1: bicb_recuso.2022, nro.33, modalidad 1, prog.ges-4, sipi_recuso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:54200.0, modificado:54200.0	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEELINAS DEL MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, CRO. - 217262	22-Quintero	10.Landa de Matamoros	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	217262	S	R1: meta1, unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0	1	IG01: (no_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL AGUACATE NEELINAS, 76380 EL AGUACATE NEELINAS, LANA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA SE REALIZARA EN DINTINOS SITIOS DE LA CALLE PRINCIPAL A LA 164, 191 MTRS DEL T, lon:99.05200052, lat:21.26592877)	30-06-2022	31-12-2022	54200	54200	54200	54200	54200	R101: Bipo, obva:Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contrasata:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, convocara:MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6	(meta:1, unidad_medida:Cuartos, avance:1.0)	2154463/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	IG01: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG02: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG03: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0,
2022	4	QUE22020098622	Proyecto de inversión	37000	R1: bicb_recuso.2022, nro.33, modalidad 1, prog.ges-4, sipi_recuso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:37000.0, modificado:413823.46	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CAJETERO RUBIO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, CRO 3984	22-Quintero	10.Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1683	S	R1: meta1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:46.52	1	IG01: (no_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAJETERO RUBIO BARRIO SAN MIGUEL, 76380 LANA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y CAJETERA FEDERAL, 120 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LANA DE MATAMOROS EN EL BARRIO SAN MIGUEL (A.C. lon:99.30070179, lat:21.18925261)	01-04-2022	30-06-2022	413823.46	413823.46	413823.46	413823.46	413823.46	R101: Bipo, obva:Administración directa, numero_contrato:1290306, contrasata: convocara:MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, monto:37000.0, importe_modificado:413823.46	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.52)	2088622/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	IG01: (observación)Documento cargado como no corresponde a un contrato, cargar documento correspondiente o justificar por que se está cargado otro documento. - trimestre:4.0, IG02: (observación)Documento cargado como no corresponde a un contrato, cargar documento correspondiente o justificar por que se está cargado otro documento. - trimestre:4.0, IG03: (observación)Documento cargado como no corresponde a un contrato, cargar documento correspondiente o justificar por que se está cargado otro documento. - trimestre:4.0,
2022	4	QUE220402152359	Proyecto de inversión	146652.47	R1: bicb_recuso.2022, nro.33, modalidad 1, prog.ges-4, sipi_recuso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:146652.47, modificado:146652.47)	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL PIEDRO EN LA COMUNIDAD DE LA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, CRO. - 116918	22-Quintero	10.Landa de Matamoros	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	169181	S	R1: meta1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:650.0	1	IG01: (no_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA MARGARITA, 76370 LA MARGARITA, LANA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y LA REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA MARGARITA, EN LA VALIDAD DE PROYECTO DE ENCUESTRA LA, lon:99.21793433, lat:21.36956413)	05-12-2022	18-12-2022	146652.47	146652.47	146652.47	146652.47	146652.47	R101: Bipo, obva:Administración directa, numero_contrato:127738, contrasata: convocara:MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, monto:146652.47, importe_modificado:146652.47	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0)	2142359/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	IG01: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG02: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG03: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0,
2022	4	QUE220402155775	Proyecto de inversión	469540.02	R1: bicb_recuso.2022, nro.33, modalidad 1, prog.ges-4, sipi_recuso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:469540.02, modificado:469540.02)	EQUIPAMIENTO DE UNDA DEPORTIVA CON LA CONSTRUCCION DE BALONES EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, CRO 21836	22-Quintero	10.Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	21836	S	R1: meta1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.05, meta_modificada:42.05	1	IG01: (no_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE LA CEJA PRELUJA LA LAGUNITA, 76380 LA LAGUNITA, LANA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA, EL SITIODE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL CENTRO DE LA LAGU, lon:99.25183542, lat:21.24774511)	11-10-2022	09-12-2022	469540.02	469540.02	469540	469540	469540.02	R101: Bipo, obva:Obra, numero_contrato:EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LA LAGUNITA, contrasata:SERVO IVAN GALLEGOS CLAVEL, convocara:MUNICIPIO DE LANA DE MATAMOROS, monto:469540.02, importe_modificado:469540.02	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.88)	2145775/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	IG01: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG02: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0, IG03: (observación)Revisar ligas de contrato, contrato y actas de entrega, asegurar que los importes del contrato correspondan al monto del acta de entrega, que las ligas no manquen error y que los documentos cargados sean los correctos. - trimestre:4.0,

2022	4	QUE22040215405	Proyecto de inversión	599820.1	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599820.1, modificado:599820.1)	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, ORD. - 170623	10	Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	170623	S	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599820.1, modificado:599820.1)	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599820.1, modificado:599820.1)	1	1	24-10-2022	23-12-2022	599820.2	599820.1	599820.1	599820.1	599820.2	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:PARQUE PUBLICO LA REFORMA, contratas:OREGORIO MONROY DE LANDA DE MATAMOROS, monto:599820.1, importe_modificado:599820.1))	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:PARQUE PUBLICO LA REFORMA, contratas:OREGORIO MONROY DE LANDA DE MATAMOROS, monto:599820.1, importe_modificado:599820.1))	(meta: (unidad_medida:Me, anexo:300.0))	(2152405/proyecto_FIN, 2152405/proyecto_IN, 2152405/proyecto_PR, 2152405/proyecto_OCESO)	Terminado	Validado avances	(0501: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0502: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0503: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0504: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16))
2022	4	QUE22030210974	Proyecto de inversión	54200	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, ORD. - 16151	10	Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16151	S	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0)	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0)	1	1	01-08-2022	30-11-2022	54200	54200	54200	54200	54200	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratas:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6))	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratas:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6))	(meta: (unidad_medida:Cm, anexo:1.0))	(210974/proyecto_FIN, 210974/proyecto_PR, 210974/proyecto_OCESO)	Terminado	Validado avances	(0501: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0502: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0503: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0504: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16))
2022	4	QUE22030210970	Proyecto de inversión	18236.1	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18236.1, modificado:6637.34)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANTARIOS EN LA LOCALIDAD DE FINLUTO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113665	10	Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	113665	S	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18236.1, modificado:6637.34)	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18236.1, modificado:6637.34)	1	1	20-09-2022	20-11-2022	9537.34	9537.34	9537.34	9537.34	9537.34	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratas:RAMON HERNANDEZ SANCHEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:163041.84, importe_modificado:163041.84))	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratas:RAMON HERNANDEZ SANCHEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:163041.84, importe_modificado:163041.84))	(meta: (unidad_medida:Sa, anexo:1.0))	(210970/proyecto_FIN, 210970/proyecto_PR, 210970/proyecto_OCESO)	Terminado	Validado avances	(0501: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0502: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0503: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0504: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16))
2022	4	QUE22030210974	Proyecto de inversión	18236.1	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18236.1, modificado:191078.14)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SANTARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA BUENA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS - 113675	10	Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	113675	S	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18236.1, modificado:191078.14)	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18236.1, modificado:191078.14)	1	1	20-09-2022	20-11-2022	191078.14	191078.14	191078.14	191078.14	191078.14	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratas:RAMON HERNANDEZ SANCHEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:163041.84, importe_modificado:163041.84))	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:CUARTO PARA BAÑO, contratas:RAMON HERNANDEZ SANCHEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:163041.84, importe_modificado:163041.84))	(meta: (unidad_medida:Sa, anexo:2.0))	(210974/proyecto_FIN, 210974/proyecto_PR, 210974/proyecto_OCESO)	Terminado	Validado avances	(0501: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0502: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0503: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0504: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16))
2022	4	QUE22030210984	Proyecto de inversión	215514.46	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215514.46, modificado:215957.34)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, ORD. - 113691	10	Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	113691	S	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215514.46, modificado:215957.34)	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215514.46, modificado:215957.34)	1	1	15-10-2022	31-12-2022	215957.34	215957.34	215957.34	215957.34	215957.34	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratas:PRMO GONZALEZ CONTRERAS, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22))	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:CUARTO DORMITORIO 3, contratas:PRMO GONZALEZ CONTRERAS, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:1075618.22, importe_modificado:1075618.22))	(meta: (unidad_medida:Cm, anexo:2.0))	(210984/proyecto_FIN, 210984/proyecto_PR, 210984/proyecto_OCESO)	Terminado	Validado avances	(0501: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0502: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0503: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0504: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16))
2022	4	QUE22040215508	Proyecto de inversión	54200	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA POLVARERA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, ORD. - 217005	10	Landa de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	217005	S	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0)	RF: (fecha_recurso:2022, sanc:33, modalidad:prog_asis-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0)	1	1	30-09-2022	31-12-2022	54200	54200	54200	54200	54200	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratas:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6))	(0501: (tipo:obras_Obra, numero_contrato:cuarto cocina, contratas:ESTELA ANDABLO MARQUEZ, concorsana:MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto:871275.6, importe_modificado:871275.6))	(meta: (unidad_medida:Cm, anexo:1.0))	(215508/proyecto_FIN, 215508/proyecto_PR, 215508/proyecto_OCESO)	Terminado	Validado avances	(0501: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0502: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0503: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16), 0504: (operación:Revisar:ligas de contrato, control y actas de entrega, asegurar que los documentos cargados sean los correctos., trimestre:4.0, usuario:manaabalesar, fecha:2023-01-16))

